

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**«АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ**  
**ПРЕДПРИЯТИЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА»**

446441, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25  
р/сч 40703810854240000188 в Поволжском банке СБ РФ г. Самара,  
кор.сч. 30101810200000000607, БИК 043601607, ИНН/КПП635000400/635001001  
тел.: Директор МУП «АККПиБ» 37-5-83, экономический отдел 37-3-37

№ 577

от «24» 11 2016г.

**Заместителю главы**

**городского округа по ЖКХ**

**Федотову С.Н**

На Ваш исх. №92 от 28.10.2016г МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройств» сообщает следующее:

Между МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» и МБУ «Управление ЖКХ» заключен муниципальный контракт № 350113 от 28.12.2015г. на выполнение работ для муниципальных нужд в 2016 г на сумму 28 096,3 тыс.руб.

В состав муниципального контракта входят следующие виды работ:

1. Текущее содержание автомобильных дорог местного значения и тротуаров г.о. Кинель-20 292,1 тыс.руб., в т.ч.:
  - 1.1 Текущее содержание автомобильных дорог и тротуаров -16 257,9 тыс. руб
  - 1.2 Вывоз снега – 1 507,7 тыс.руб.
  - 1.3. Проведение месячника по санитарной очистке территорий – 1 998,4 тыс.руб.
  - 1.4. Откачка талых и дождевых вод в местах их скопления -285, 2 тыс. руб.
  - 1.5. Подготовка территории к проведению праздничных мероприятий -242,9 тыс.руб.
2. Выкашивание газонов с естественной травяной растительностью -1 968,4 тыс.руб.
3. Текущее содержание водоотводных кюветов – 499 ,7 тыс.руб.
4. Текущее содержание остановочных павильонов -295,2 тыс.руб.
5. Текущее содержание контейнерных площадок -5 040,9 тыс.руб.

Фактическое выполнение работ для муниципальных нужд МУП «АККПиБ» производилось с 01.01.2016г по 31.07.2016г.

Плановая сумма денежных средств за 7 месяцев 2016г. составила- 17 048,8 тыс.руб.  
За 7 месяцев 2016г освоено финансовых средств -15 253,0 тыс.руб.

За истекший период ( 7 месяцев 2016г.) МУП «АККПиБ» по текущему содержанию объектов благоустройства, расположенных на территории г.о. Кинель регулярно выполнялись работы по уборке улиц, тротуаров и площадей, откачке талых и дождевых вод в местах их скопления, вывозу мусора в т.ч. и с несанкционированных свалок. Технологический комплекс выполнения работ, предусмотренный для качественного содержания объектов благоустройства, выполнялся с постоянной периодичностью независимо от погодных условий.

В зимний период (январь, февраль, март) выполнялся комплекс мероприятий, предусматривающий работы по защите автодорог и тротуаров, мостовых сооружений и площадей от снежных заносов, очистке и вывозу снега с проезжей части и обочин в период снегопадов, предупреждению и ликвидации зимней скользкости. По борьбе с зимней скользкостью производилось распределение противогололедных материалов (ПГМ). В качестве ПГМ на автомобильных дорогах применялась 10% комбинированная смесь: природный песок с добавлением твердой соли. Для обработки тротуаров применялся природный песок без добавления химикатов. Расход ПГМ за данный период составил – 631,2 м<sup>3</sup>. Так же систематически производились работы по сгребанию и вывозу снега. Объем вывезенного снега составил - 12 500 м<sup>3</sup>.

В весенне-летний период (апрель, май, июнь, июль) основными технологическими процессами при содержании дорог, тротуаров, мостовых сооружений и площадей являлись обеспыливание и мойка проезжей части автодорог и площадей, уборка грунтовых наносов, планировка обочин дорог и проезжей части дорог с грунто - щебеночным покрытием, удаление скоплений у бордюрного камня, проведение противопоаводковых мероприятий.

В период проведения работ (февраль, март, апрель) по ликвидации подтоплений территорий г.о. Кинель МУП «АККПиБ» выполнил работы по откачке талых и дождевых вод в объеме –802,8 м<sup>3</sup>.

В апреле месяце 2016 г. проводился месячник по санитарной очистке территорий г.о.Кинель. Были выполнены работы по очистке мест общего пользования от различных загрязнений и мусора, а также работы по побелке деревьев и бордюрных камней, вывоз мусора на специализированный полигон по захоронению отходов. Объем, вывезенного мусора с территории составил - 2993 м<sup>3</sup>. Расход извести составил - 3464 кг.

К датам проведения намеченных праздничных мероприятий в г. Кинель, производились работы по подготовке территории, включающую в себя подготовку площади Мира, а именно: дополнительная уборка площади и прилегающих к ней территорий до и после проведения мероприятий, текущий ремонт ( ремонт скамеек, покраска флагштоков, скамеек, урн и ограждающих цепей) малых архитектурных форм, расположенных на площади, нанесение сплошной линии (разметки) на дорожном покрытии для построения колонн, вывеска флагов и баннеров, установка деревянного столба для проведения праздничных мероприятий по проведению «Масленицы», временная установка контейнеров- мусоросборников, биотуалетов , вывоз мусора на специализированный полигон по захоронению отходов.

В зимний (январь, февраль, март) и весенне-летний (апрель, май, июнь, июль) периоды после уборки территорий с применением специализированной техники производилась ручная уборка до полного очищения территорий.

В период произрастания (май, июнь, июль) травяной растительности вдоль автомобильных дорог, тротуаров и на других территориях общего пользования производилось выкашивание травостоя путем применения механизированных средств. Площадь обкоса составила – 781 514 м<sup>2</sup>.

Для поддержания элементов системы водоотвода ( водоотводные кюветы) в чистоте и порядке в состав работ входили: прочистка дна кюветов, очистка водоотводных труб, лотков и водоприемных колодцев, удаление кустарниковой и другой растительности, ликвидация мусора и других загрязнений, препятствующих функционированию водоотводных кюветов, вывоз мусора на специализированный полигон по захоронению отходов.

По текущему содержанию остановочных павильонов выполнялся следующий комплекс работ: уборка остановок общественного транспорта от мусора с вывозом его на специализированный полигон по захоронению отходов, чистка и мойка поверхностей стен остановок от несанкционированного размещения объявлений, в зимний период очистка остановок и прилегающих территорий от снега, наледи и льда, ликвидация скользкости путем применения противогололедных материалов. Количество остановочных павильонов, подлежащих текущему содержанию – 45 шт. Общая площадь для обработки ПГМ и очистке территории от наледи, льда и сгребанию снега – 486 м<sup>2</sup>/мес. Общая площадь для очистки поверхности стен остановочных павильонов от несанкционированного размещения объявлений – 422 м<sup>2</sup>/мес.

По текущему содержанию контейнерных площадок производились следующие работы: подборка мусора с последующим его складированием в контейнер-мусоросборник, подметание основания площадки, в зимний период сгребание снега для свободного подхода и подъезда спецавтотранспорта.

Директор МУП «АККПиБ»



М.И. Туркин